

Số: 328/BC- UBND

Ayun Hạ, ngày 21 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Định kỳ tình hình triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã.

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp kinh tế và giao chỉ tiêu thu năm 2021; Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và mức bổ sung tư ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2021.

Trên cơ sở Thực hiện Văn bản số 04/UBND-TH ngày 06/01/2021 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện từ năm 2021 trở đi; công văn số 75/UBND-TH ngày 20/01/2021 của UBND huyện V/v khẩn trương lập tiến độ chi tiết thực hiện các công trình, nhiệm vụ quy hoạch thuộc kế hoạch năm 2021.

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phú thiện về việc báo cáo kết quả thực hiện vốn đầu tư XDCB vào thứ năm hàng tuần. Nay UBND xã Ayun Hạ báo cáo việc triển khai thực hiện cụ thể như sau.

Tổng số công trình được giao trong năm 2021 là: 8 công trình

(Có bảng phụ lục chi tiết kèm theo)

Trong đó:

1/ Nhà vệ sinh xã Ayun Hạ:

Tổng kinh phí: 200.000.000 đồng.

***/ Tiến độ thi công:**

- Đến nay UBND xã đã thi công xong.

***/ Tiến độ giải ngân:**

- Đã giải ngân xong.

2/ Điều chỉnh quy hoạch NTM.

Tổng kinh phí: 100.000.000 đồng.

***/ Tiến độ thi công:**

- Đến nay UBND xã đã gửi hồ sơ lên sở xây dựng phê duyệt hồ sơ dự toán (Chờ kết quả ý kiến của Sở và UBND huyện phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch) để triển khai các bước tiếp theo. .

***/ Tiến độ giải ngân:**

- Chưa giải ngân

3/ Đường GT nội đồng thôn Plei Oì, xã Ayun Hạ .

Tổng kinh phí: 188.123.000 đồng.

***/ Tiến độ thi công:**

- Đến nay đã hoàn thiện hồ sơ đầu tư, đang thi công .

***/ Tiến độ giải ngân:**

- Đã giải ngân: 84.912.000 đồng (100% vốn NS tỉnh giao)

4/ Đường GT nội đồng K3 thôn Thanh Thượng, xã Ayun Hạ.

Tổng kinh phí: 189.216.000 đồng.

***/ Tiến độ thi công:**

- Đến nay đã hoàn thiện hồ sơ đầu tư, đang thi công .

***/ Tiến độ giải ngân:**

- Đã giải ngân: 86.723.000 đồng (100% vốn NS tỉnh giao)

5/ Đường GTNT thôn Plei Oì, xã Ayun Hạ.

Tổng kinh phí: 203.143.000 đồng.

***/ Tiến độ thi công:**

- Đến nay đã hoàn thiện hồ sơ đầu tư, đang thi công .

***/ Tiến độ giải ngân:**

- Đã giải ngân: 90.815.000 đồng (100% vốn NS tỉnh giao)

6/ Kênh mương nội đồng trạm bơm thôn Plei Oì, xã Ayun Hạ.

Tổng kinh phí: 1.169.795.000 đồng.

***/ Tiến độ thi công:**

- Đến nay đã hoàn thiện hồ sơ đầu tư, đang thi công .

***/ Tiến độ giải ngân:**

- Đã giải ngân: 584.781.000 đồng (100% vốn NS tỉnh giao)

7/ Kênh VCHK3 thôn Thanh Thượng, xã Ayun Hạ.

Tổng kinh phí: 575.269.000 đồng.

***/ Tiến độ thi công:**

- Đến nay đã hoàn thiện hồ sơ đầu tư, đang thi công .

***/ Tiến độ giải ngân:**

- Đã giải ngân: 287.577.000 đồng (100% vốn NS tỉnh giao)

8/ Kênh N3-4 thôn Đoàn kết, xã Ayun Hạ.

Tổng kinh phí: 208.995.000 đồng.

***/ Tiến độ thi công:**

- Đến nay đã thi công xong.



***/ Tiến độ giải ngân:**

- Đã giải ngân: 104.477.000 đồng (100% vốn NS tỉnh giao)

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác đầu tư XD CB năm 2021 lãnh đạo UBND xã báo cáo cấp trên để theo dõi chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Phú Thiện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Đảng ủy- HĐND xã;
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND xã;
- Ban GS đầu tư cộng đồng xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Kmah Thuy

BIỂU MẪU BÁO CÁO
(Theo kết luận số: / CT-UBND ngày / 2021)

STT	Tên Công trình	Nguồn vốn	Tổng vốn	Vốn đã bố trí trong năm 2021	Giá trị thực hiện (Đồng)	Giá trị giải ngân (Đồng)	Khối lượng thực hiện (%)	Tỷ lệ giải ngân (%)	Nợ đọng xây dựng cơ bản	Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện	Ghi chú
I	CÔNG TRÌNH ĐANG TRIỂN KHAI THI		2.834.541.000	2.834.541.000	200.000.000	1.438.835.000	7	51			
1	Nhà vệ sinh xã Ayun Hạ	Bổ sung có tiêu ngân sách huyện năm 2021	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	100			
2	Quy hoạch NTM	Bổ sung có tiêu ngân sách huyện năm 2021	100.000.000	100.000.000							
3	Đường GT nội đồng thôn Plei Oi, xã Ayun Hạ	Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2021	188.123.000	188.123.000		84.912.000		45			(Đã giải ngân 100% vốn NS tỉnh)
4	Đường GT nội đồng K3 thôn Thanh Thượng, xã Ayun Hạ	Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2021	189.216.000	189.216.000		86.273.000		46			(Đã giải ngân 100% vốn NS tỉnh)
5	Đường GTNT thôn Plei Oi, xã Ayun Hạ	Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2021	203.143.000	203.143.000		90.815.000		45			(Đã giải ngân 100% vốn NS tỉnh)
6	Kênh mương nội đồng trạm bơm thôn Plei Oi, xã Ayun Hạ	Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2021	1.169.795.000	1.169.795.000		584.781.000		50			(Đã giải ngân 100% vốn NS tỉnh)
7	Kênh VCHK3 thôn Thanh Thượng, xã Ayun Hạ	Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2021	575.269.000	575.269.000		287.577.000		50			(Đã giải ngân 100% vốn NS tỉnh)

8	Kênh N3-4 thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ	Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2021	208.995.000	208.995.000		104.477.000	100	50			(Đã giải ngân 100% vốn NS tỉnh)
TỔNG CỘNG			2.834.541.000	2.834.541.000	200.000.000	1.438.835.000	7	51			

Ayun Hạ, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Người lập



Trần Văn Long

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH





Rmah Thuyn