

# DANH MỤC KIẾN CỐ HÓA HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ KÊNH MƯƠNG NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

| TT               | Danh mục dự án                         | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế                                    | Kinh phí thực hiện |                 |                 |              |                 |              | Ghi chú |
|------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------|
|                  |                                        |             |                                                      | Tổng               | Ngân sách tỉnh  | Ngân sách huyện | Ngân sách xã | Người dân       | Doanh nghiệp |         |
| 1                | Đường GTNT thôn Plei Tel B, xã Ia Sol  | Xã Ia Sol   | L=699m, rộng 3,5m, mặt đường BTXM mác 250 dày 18cm   | 699.547            | 349.500         |                 |              | 350.047         |              |         |
| 2                | Đường GTNT thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol | Xã Ia Sol   | L=500m, rộng 3,5m, mặt đường BTXM mác 250 dày 18cm   | 505.255            | 250.000         |                 |              | 255.255         |              |         |
| 3                | Đường GTNT thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol | Xã Ia Sol   | L=1.143m, rộng 3,5m, mặt đường BTXM mác 250 dày 18cm | 1144.859           | 566.500         |                 |              | 578.359         |              |         |
| 4                | Đường GTNT thôn Ia Jut, xã Ia Sol      | Xã Ia Sol   | L=600m, rộng 3,5m, mặt đường BTXM mác 250 dày 18cm   | 602.266            | 300.000         |                 |              | 302.226         |              |         |
| <b>Tổng cộng</b> |                                        |             |                                                      | <b>2951.927</b>    | <b>1466.000</b> | <b>0.000</b>    | <b>0.000</b> | <b>1485.887</b> |              |         |



Số: 111/BC-UBND

Ia Sol, ngày 16 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện Thông báo số 91/TB-VP ngày 13/6/2022 của Văn phòng  
HĐND-UBND huyện về việc Kết luận của đồng chí Trịnh Văn Sang, Phó Bí  
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp  
về công tác XDGB trên địa bàn huyện**

Thực hiện Thông báo số 91/TB-VP ngày 13/6/2022 của Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Thiện về việc Kết luận của đồng chí Trịnh Văn Sang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác XDGB trên địa bàn huyện; UBND xã Ia Sol báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 tại địa bàn xã trong năm 2021 và năm 2022 như sau:

**I. Tình hình thực hiện năm 2021:**

1. Việc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2021:

UBND xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND xã Ia Sol về việc xây dựng hạ tầng giao thông và kênh mương giai đoạn 2021-2025.

2. Kết quả đầu tư hạ tầng giao thông và kênh mương trong năm 2021:

2.1. Kết quả đầu tư năm 2021:

Trong năm 2021 trên địa bàn xã triển khai 04 công trình đường giao thông nông thôn với chiều dài là 2,94 km ở các thôn Ia Jut, Plei Tel B, Thắng Lợi 2, Thắng Lợi 3.

*(Chi tiết phụ lục kèm theo)*

2.2. Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao:

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 đầu tư hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn là 2.951,93 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 1.466 triệu đồng và 1.485,9 triệu đồng vốn huy động nhân dân đóng góp.

2.3. Công tác duy tu, bảo dưỡng:

- Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh và Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh không quy định mức hỗ trợ đối với việc duy tu, bảo dưỡng bên cạnh đó ngân sách xã hạn hẹp nên chưa cân đối ngân sách cấp xã để duy tu, bảo dưỡng

- Việc quản lý, khai thác, bảo trì các công trình sau đầu tư được UBND xã, và các thôn tổ chức thực hiện duy tu, sửa chữa trên cơ sở đảm bảo khai thác



hiệu quả các công trình sau đầu tư. Bên cạnh đó, đã sử dụng nguồn vốn duy tu bảo dưỡng thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 để duy tu, sửa chữa các công trình đường giao thông trên địa bàn xã.

#### **2.4. Kết quả triển khai huy động các nguồn lực tại địa phương**

Năm 2021, ngân sách huyện chưa bố trí để đối ứng thực hiện chương trình nên ngoài ngân sách tỉnh hỗ trợ, còn lại huy động nhân dân đóng góp để thực hiện chương trình là 1.485,9 triệu đồng để thực hiện 04 công trình giao thông thực hiện chương trình năm 2021.

**2.5. Kết quả tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của vị trí xây dựng công trình so với quy hoạch, kế hoạch được duyệt tại địa phương:** Vị trí các công trình được đầu tư xây dựng (04 công trình giao thông được đầu tư xây dựng năm 2021) cơ bản đều phù hợp với quy hoạch xây dựng của xã; đơn vị thẩm định hồ sơ công trình thuộc huyện đã thực hiện kiểm tra vị trí xây dựng các công trình trong quá trình thẩm định nhằm đảm bảo phù hợp quy hoạch, hiệu quả đầu tư.

**2.6. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động về việc thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về xây dựng kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương nội đồng:** Công tác tuyên truyền đã được UBND xã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, BND các thôn thực hiện tích cực, qua đó năm 2021, đã vận động được nhân dân đồng thuận đóng góp thực hiện đầu tư xây dựng 04 công trình giao thông với tổng vốn huy động từ nhân dân trên địa bàn là 1.485,9 triệu đồng.

**2.7. Kết quả tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư:**

- Các công trình thực hiện chương trình được UBND các xã lựa chọn nhóm cộng đồng dân cư để triển khai thực hiện thi công theo Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh.

- Việc triển khai thực hiện thi công, thanh toán hợp đồng được thực hiện theo quy định của hợp đồng được ký kết giữa UBND các xã và đơn vị thi công.

- Đến nay, 04 công trình thực hiện chương trình năm 2021 đã được UBND xã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

## **II. Kết quả triển khai kế hoạch năm 2022:**

**1. Công trình: Đường GTNT thôn Thắng Lợi 3; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng:**

- Quy mô: Chiều dài đường: 664,594 m, trong đó: Nhánh 01: 340,004m (gồm 2 đoạn: Đoạn 1 chiều dài 102 m, đoạn 2 chiều dài 238,004 m); Nhánh 02: 324,590 m.

- Nguồn vốn được bố trí (ngân sách tỉnh) : 348.000.000 đồng
- Khối lượng đã thực hiện/chưa thực hiện: Chưa thực hiện
- Tỷ lệ giải ngân/chưa giải ngân: đã giải ngân 30%
- Dự kiến khối lượng thực hiện, giải ngân đến 30/6/2022: Khối lượng thực hiện 50%, giải ngân 50%.



- Bản cam kết tiến độ thực hiện và đến hết ngày 30/6/2022 có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%: UBND xã cam kết 30/7/2022 sẽ hoàn thành công trình và đến hết ngày 30/6/2022 có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%.

**2. Công trình: Kênh mương nội đồng HTX NN Thắng Lợi, xã Ia Sol; Hạng mục: Kênh mương bê tông cốt thép:**

- Quy mô: Tổng chiều dài tuyến thiết kế 613,655 m.
- Nguồn vốn được bố trí (ngân sách tỉnh) : 250.000.000 đồng
- Khối lượng đã thực hiện/chưa thực hiện: Đang triển khai thi công, đã xong phần cốt kênh.
- Tỷ lệ giải ngân/chưa giải ngân: đã giải ngân 30%
- Dự kiến khối lượng thực hiện, giải ngân đến 30/6/2022: đạt được 50% khối lượng và giải ngân 50%.
- Bản cam kết tiến độ thực hiện và đến hết ngày 30/6/2022 có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%: UBND xã cam kết 30/7/2022 sẽ hoàn thành công trình và đến hết ngày 30/6/2022 có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%.

**3. Công trình: Kênh mương nội đồng trạm bơm Ia Dniu; Hạng mục: Kênh mương bê tông cốt thép:**

- Quy mô: Tổng chiều dài tuyến thiết kế 610,812 m. Trong đó: Nhánh 1: Tổng chiều dài 331,912 m; Nhánh 2: Tổng chiều dài 278,9 m
- Nguồn vốn được bố trí (ngân sách tỉnh) : 250.000.000 đồng
- Khối lượng đã thực hiện/chưa thực hiện: Đang triển khai thi công được 310 m.
- Tỷ lệ giải ngân/chưa giải ngân: đang làm thủ tục thanh toán 50% .
- Dự kiến khối lượng thực hiện, giải ngân đến 30/6/2022: Sẽ hoàn thành công trình và đảm bảo giải ngân đạt trên 50%.
- Bản cam kết tiến độ thực hiện và đến hết ngày 30/6/2022 có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%: UBND xã cam kết đến hết ngày 30/6/2022 sẽ hoàn thành công trình và có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%.

**III. Các khó khăn, vướng mắc:**

**1. Khó khăn, vướng mắc:**

- Việc huy động nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, chủ yếu các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, chưa huy động được nhiều các nguồn lực khác trong xã hội để đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng.
- Mức huy động nhân dân, các nguồn hợp pháp khác đóng góp tương đối cao (*khoảng 50% vốn đầu tư các công trình*).
- Ở một số thôn, người dân vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, do đó chưa thực sự vào cuộc.
- Hệ thống chính trị thôn đôi lúc chưa thống nhất, đoàn kết nên công tác triển khai thực hiện còn chậm.
- Cán bộ công chức xã chưa có trình độ chuyên môn về kỹ thuật xây dựng, hồ sơ thiết kế.



**2. Giải pháp khắc phục:**

- Vận dụng linh hoạt, lồng ghép nhiều chương trình, cách thức vận động để huy động được nhiều nguồn lực tham gia.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý nghĩa vai trò của chương trình đến mọi người dân.

**IV. Đề xuất, kiến nghị:**

Đề xuất huyện có ngân sách hỗ trợ cùng với ngân sách tỉnh để thực hiện chương trình, giảm mức huy động đóng góp của người dân.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 tại địa bàn xã trong năm 2021 và năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện;
- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng KTHT huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****KT. CHỦ TỊCH****PHÓ CHỦ TỊCH****Phạm Tiến Lâm**