

Số: 25/TB-UBND

Phú Thiện, ngày 22 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết tố cáo

Chủ tịch UBND huyện đã có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đỗ Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Ia Peng.

Theo quy định của pháp luật về tố cáo và theo yêu cầu của người tố cáo là ông Nguyễn Thanh Cường, địa chỉ: Thôn Thanh Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; UBND huyện Phú Thiện thông báo kết quả giải quyết như sau:

I. Kết quả xác minh.

1. Nội dung thứ nhất.

Tố cáo ông Đỗ Hồng Sơn đã cố ý nâng khống, nghiệm thu khống khối lượng, giá trị công trình nhằm thu lợi bất chính từ nguồn đóng góp của Nhân dân, cố ý làm trái với nội dung Văn bản kết luận số 157/KL ngày 21/6/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và các quy định của Nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình “Bê tông hóa” với 1900m kênh mương nội đồng, có tổng giá trị thi công trong hai công trình năm 2013, 2014 là: 2.208.542.000 đồng (Hai tỷ hai trăm lẻ tám triệu năm trăm bốn mươi hai ngàn), trong đó: Nhà nước hỗ trợ: 816.804.000 đồng (gồm tiền mặt và 237,5 tấn xi măng), số còn lại do nhân dân đóng góp: 1.391.738.000 đồng.

1.1. Tiến hành kiểm tra trình tự, thủ tục khi tiến hành sửa chữa, khắc phục các kênh mương theo nội dung tố cáo.

Trên cơ sở nội dung Báo cáo số 75/BC-NN ngày 13/9/2017 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (viết tắt là Phòng NN-PTNT) về việc tham mưu ban hành biện pháp khắc phục hậu quả trong xây dựng kênh mương xã Ia Peng năm 2013, 2014. Ngày 27/12/2017, UBND huyện ban hành Văn bản số 1588/UBND-NC về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Phúc (đại diện đơn vị thi công 02 công trình kiên cố hóa kênh mương xã Ia Peng năm 2013, 2014); Theo đó đề nghị ông Nguyễn Văn Phúc xây dựng phương án khắc phục, sửa chữa 02 công trình nêu trên gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định trước khi trình UBND xã Ia Peng phê duyệt để triển khai thi công.

Ngày 19/01/2018, UBND xã Ia Peng thành lập Đoàn tiến hành kiểm tra hiện trạng kênh mương xây dựng năm 2013-2014 trên địa bàn xã để làm căn cứ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục (có biên bản kiểm tra hiện trạng kênh mương xây dựng năm 2013-2014 trên địa bàn xã kèm theo). Qua kiểm tra thực tế, UBND xã đề nghị đơn vị thi công các tuyến kênh mương xây dựng năm 2013, 2014 cần tu sửa xây dựng lại thành kênh mương là 258m, làm lại đáy mương là: 1.900 m đã được kiểm tra và đắp đất bờ toàn bộ hai bên kênh mương, cụ thể như sau:

- Kênh mương 19-8: xây lại thành mương: 27m và làm lại đáy kênh mương, đắp đất bờ hai bên kênh mương.

- Kênh mương 17-2: xây lại thành mương: 122m và làm lại đáy kênh mương, đắp đất bờ hai bên kênh mương.

- Kênh mương 17-5: xây lại thành mương: 49m và làm lại đáy kênh mương, đắp đất bờ hai bên kênh mương.

- Kênh mương 15-3: xây lại thành mương: 40m và làm lại đáy kênh mương, đắp đất bờ hai bên kênh mương.

- Kênh mương 15-2: xây lại thành mương: 20m và làm lại đáy kênh mương, đắp đất bờ hai bên kênh mương.

- Kênh mương VC1: làm lại đáy kênh mương, đắp đất bờ hai bên kênh mương.

- Kênh mương 15-6: làm lại đáy kênh mương, đắp đất bờ hai bên kênh mương.

Ngày 26/02/2018, UBND xã Ia Peng ban hành Tờ trình số 19/TTr-UBND về việc đề nghị thẩm định dự toán công trình kiên cố hóa kênh mương năm 2013-2014 xã Ia Peng gửi Phòng NN-PTNT để thẩm định.

Ngày 23/4/2018, Phòng NN-PTNT ban hành văn bản số 14/TBKQTĐ-PNN về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình: Tu sửa, khắc phục kênh mương xã Ia Peng năm 2013, 2014. Theo đó, kết quả thẩm định dự toán được tổng hợp là 1.054.387.000đ (Chi phí xây dựng); Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Xây mới kênh bằng đá hộc KT (40x60)cm, VXM mác 100, L=258m (phần hư hỏng, xuống cấp nặng).

- Gia cố phần đáy kênh hiện hữu bằng BTXM đá 1x2 mác 200, dày 10cm, L=1.900m.

- Gia cố phần thành kênh hiện hữu bằng BTXM đá 1x2 mác 150, dày 5cm, L=1.900m.

Ngày 26/4/2018, UBND xã Ia Peng có Tờ trình số 27/TTr-UBND về việc kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình: Tu sửa, khắc phục kênh mương xã Ia

Peng năm 2013, 2014 trình Thường trực Hội đồng nhân dân xã xin ý kiến phê duyệt để triển khai thực hiện.

Ngày 30/5/2018, Đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận TQVN, các Đoàn thể xã và Hợp tác xã nông nghiệp ký biên bản thỏa thuận về việc tu sửa, khắc phục kênh mương xây dựng năm 2013, 2014 trên địa bàn xã Ia Peng với ông Nguyễn Văn Phúc (đại diện đơn vị thi công). Nội dung thỏa thuận: Ông Nguyễn Văn Phúc (đơn vị thi công) tiến hành Tu sửa, khắc phục kênh mương xã Ia Peng năm 2013, 2014 với quy mô xây dựng, các thông số kỹ thuật như sau:

- Xây mới kênh bằng đá hộc KT (40x60)cm, VXM mác 100, L=258m (phần hư hỏng, xuống cấp nặng).

- Gia cố phần đáy kênh hiện hữu bằng BTXM đá 1x2 mác 200, dày 10cm, L=1.900m.

- Gia cố phần thành kênh hiện hữu bằng BTXM đá 1x2 mác 150, dày 5cm, L=1.900m.

- Giá trị dự toán công trình xây dựng: 1.054.837.000đ

- Nguồn vốn để khắc phục: Đơn vị thi công (Ông Nguyễn Văn Phúc) tự bỏ trước nguồn kinh phí để khắc phục, tu sửa, sau khi công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng sẽ tiến hành thu của nhân dân 9kg lúa khô/sào/vụ, thời gian bắt đầu thu từ vụ mùa năm 2018-2019.

Ngày 28/6/2018, Hội đồng Nhân dân xã Ia Peng ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND phê chuẩn chủ trương thu 9kg lúa khô/1 sào/vụ để tu sửa, khắc phục kênh mương nội đồng bị hư hỏng năm 2013-2014 trên địa bàn xã.

Ngày 12/01/2019, UBND xã và các bên có liên quan tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Theo đó, Hội đồng nghiệm thu nhất trí nghiệm thu công trình và bàn giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp quản lý và sử dụng đúng mục đích.

1.2. Tiến hành kiểm tra thực tế tại công trình.

Qua kiểm tra đo đạc thực tế, đoàn xác minh nội dung tố cáo nhận thấy một số nội dung sau:

- Đối với đoạn xây dựng mới L=258m:

- + Hồ sơ thiết kế không thể hiện xây mới tại vị trí nào cho nên khi kiểm tra thực tế không thể xác định được vị trí nào xây mới, vị trí nào sửa chữa khắc phục. Theo đơn vị thi công và UBND xã Ia Peng và qua làm việc với đoàn kiểm tra hiện trạng kênh mương trước khi tiến hành thi công cho biết vị trí xây mới gồm nhiều đoạn bị hư hỏng nằm tại nhiều vị trí xen lẫn trong các kênh chứ không phải bị hư hỏng một đoạn

liền nhau; cho nên khi xây dựng mới chỉ tiến hành xây dựng từng đoạn một tại vị trí bị hư hỏng, còn lại thực hiện khắc phục đáy và đôn cao thành mương trên toàn các tuyến kênh với tổng chiều dài $L=1884\text{m}$.

+ Hồ sơ thiết kế - Dự toán thể hiện xây mới thành, đáy mương dày 30cm bằng đá hộc, nhưng khi kiểm tra thực tế, đơn vị thi công chỉ thực hiện xây mới phần thành mương bằng đá hộc còn phần đáy mương đổ bê tông đá 1x2 dày 10cm.

+ Hạng mục quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 3 lớp nhựa, khi kiểm tra thực tế thì nhận thấy đơn vị thi công không thực hiện nội dung này.

- Qua kiểm tra đơn vị thi công chưa thực hiện xây bổ sung 16m chiều dài kênh theo Văn bản kết luận số 157/KL ngày 21/6/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho nên thực tế tổng chiều dài các kênh chỉ có 1.884m.

- Đối với các đoạn còn lại đơn vị thi công đã thực hiện khắc phục đổ thêm đáy bằng bê tông đá 1x2 dày 10cm và tôn cao hai bên thành mương dày 5cm, đảm bảo theo hồ sơ dự toán và thiết kế.

1.3. Đánh giá việc triển khai thực hiện xây dựng mới và sửa chữa khắc phục tại các tuyến kênh mương năm 2013-2014.

Qua kiểm tra hồ sơ dự toán UBND xã Ia Peng đã thực hiện các thủ tục theo đúng quy định:

- Về áp dụng định mức: Hồ sơ dự toán đã áp dụng đúng các định mức quy định tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.

- Về đơn giá nhân công, ca máy:

+ Về đơn giá nhân công: Hồ sơ dự toán đã áp dụng đúng theo Văn bản số 301/SXD-QLHĐXD ngày 19/5/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Văn bản Hướng dẫn số 170/HD-SXD ngày 15/3/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương khảo sát thực tế làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

+ Về đơn giá ca máy: Hồ sơ dự toán đã áp dụng đúng theo Văn bản số 300/SXD-QLHĐXD ngày 19/5/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn liên quan theo quy định.

+ Về đơn giá vật liệu: Hồ sơ áp dụng đơn giá đã công bố tại Văn bản số 02/2017/CBGVL-LS ngày 15/8/2017 của Liên Sở Xây dựng – Tài chính.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hiện trạng tại các kênh mương cho thấy UBND xã Ia Peng và đơn vị thi công còn thực hiện chưa đúng quy định một số nội dung sau:

a) Về hồ sơ và các biên bản pháp lý liên quan:

- Hồ sơ thiết kế không thể hiện vị trí kênh bị hư hỏng cần phải xây dựng lại mới với tổng chiều dài $L=258m$.

- Hồ sơ dự toán chưa được UBND xã Ia Peng phê duyệt theo chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 1588/UBND-NC ngày 27/12/2017 của UBND huyện.

- Không có hồ sơ quản lý chất lượng; Không có biên bản kiểm tra nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình, trước khi chuyển thi công hạng mục tiếp theo dẫn đến không có cơ sở chứng minh khối lượng đã thực hiện.

- Thiếu hồ sơ thanh quyết toán đối với khắc phục sửa chữa.

b) Thi công và nghiệm thu không đúng khối lượng theo Hồ sơ dự toán được phê duyệt:

Giá trị chênh lệch đã thực hiện và không thực hiện:

* Tổng mức đầu tư theo Hồ sơ Dự toán có **1.054.837.000 đồng**

- Phần giá trị khối lượng không thực hiện: 202.011.000 đồng, Trong đó:

+ Không thực hiện xây phần đáy mương dày 30cm, dài 258m, có khối lượng $77,40 m^3$, giá trị cắt giảm chưa có thuế: **109.575.508 đồng**.

+ Không thực hiện phần Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy, quét 3 lớp nhựa (258m), có khối lượng $464,4 m^2$, giá trị cắt giảm chưa có thuế: **87.128.611 đồng**.

+ Theo kết luận của Công an giai đoạn trước đơn vị thi công chỉ thi công mương dài 1.884m, trong hồ sơ dự toán kỳ này lập mương dài 1.900m; cắt bỏ phần khối lượng bê tông đáy dày 10cm, đỉnh tôn cao 5cm và khối lượng đắp đất hai bên bờ mương với chiều dài 16m, cụ thể:

. Không thực hiện khối lượng đáy 10cm ($0,64m^3$), đỉnh dày 5cm ($0,48m^3$), giá trị cắt giảm chưa có thuế: **1.978.664 đồng**.

. Không thực hiện khối lượng đắp đất hai bên bờ mương ($20,77 m^3$), giá trị cắt giảm chưa có thuế : **3.328.031 đồng**.

- Thuế VAT (không có hóa đơn, chứng từ): 95.030.000 đồng.

Tổng giá trị khối lượng không thực hiện và thuế VAT: 297.041.000 đồng

* Hiện nay UBND xã Ia Peng thu, chi số tiền nhân dân đóng góp để chi trả tiền sửa chữa kênh mương, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thu của HTX Nông nghiệp nộp về : 114.623.000đ (năm 2019: 62.623.000đ, năm 2020: 52.000.000đ).

- Tổng số tiền Chi trả cho ông Nguyễn Văn Phúc: 114.623.000đ (năm 2019: 62.623.000đ, năm 2020: 52.000.000đ).

2. Nội dung thứ hai.

Tổ cáo ông Đỗ Hồng Sơn lập khống các chứng từ để rút về trên 60.000.000 đồng (*Sáu mươi triệu đồng*) từ tiền Quỹ dịch vụ môi trường rừng của năm 2012 đến 2015.

Ngày 14/7/2016, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành Kết luận số 06/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Gia Lai. Theo đó có kết luận như sau:

Từ năm 2013 đến nay, UBND xã không sử dụng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng đã lập hồ sơ khống để rút tiền Dịch vụ môi trường rừng từ kho bạc nhà nước huyện Phú Thiện với tổng số tiền 60.952.508 đồng để chi vào mục đích khác (sơn trụ sở và làm sân). Trách nhiệm chính là ông Đỗ Hồng Sơn – Chủ tịch UBND xã. Số tiền này phải được thu hồi nộp ngân sách.

Sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh; ngày 03/8/2016, UBND huyện ban hành văn bản số 877/UBND-NC về việc triển khai Kết luận số Kết luận số 06/KL-TTr ngày 14/7/2016 của Thanh tra tỉnh Gia Lai. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Ia Peng khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể UBND xã và cá nhân Đồng chí Chủ tịch; đồng thời yêu cầu UBND xã Ia Peng có trách nhiệm nộp số tiền sai phạm 60.952.508đ vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Gia Lai khi có Quyết định thu hồi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện; Tập thể UBND xã và cá nhân ông Đỗ Hồng Sơn đã tự kiểm điểm trước Ban Thường vụ Đảng ủy xã và có làm bản kiểm điểm cá nhân nhận khuyết điểm gửi UBND huyện báo cáo. Ngay sau khi có Quyết định thu hồi số tiền 60.952.508 đồng của Thanh tra tỉnh, UBND xã Ia Peng đã thực hiện hiện nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Gia Lai theo đúng quy định.

II. Kết luận.

1. Nội dung thứ nhất.

Qua làm việc với các bên có liên quan và kiểm tra thực tế hiện trạng công trình cho thấy: UBND xã Ia Peng có thực hiện sửa chữa kênh mương và xây mới lại các kênh mương bị hư hỏng theo đúng biên bản thỏa thuận giữa UBND xã và đại diện các ban, ngành của xã với ông Nguyễn Văn Phúc. Tuy nhiên, trong quá trình thi công các đơn vị liên quan còn chủ quan, chưa tích cực giám sát và thực hiện theo đúng thiết kế dẫn đến nghiệm thu đưa vào sử dụng thiếu khối lượng. Sau khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện các thủ tục quyết toán công trình để công khai số tiền phải thu của nhân dân trong việc sửa chữa khắc phục theo hồ sơ dự toán được phê duyệt.

Qua thanh tra xác định giá trị thi công xây lắp thấp hơn giá trị dự toán, thanh toán công trình là **297.041.000đồng**.

Việc nghiệm thu đưa vào sử dụng thiếu khối lượng làm tăng khối lượng thanh toán so với khối lượng thực tế thi công là vi phạm khoản 4 Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, cho đến nay UBND xã Ia Peng mới thu và Chi trả cho ông Nguyễn Văn Phúc: 114.623.000đ / 1.054.837.000đ (theo dự toán) chỉ đạt 10,8%; nếu so với sau khi trừ đi giá trị không thi công và Thuế VAT là 114.623.000đ/757.796.000đ chỉ đạt 15,1% ; hiện nay các tuyến kênh trên vẫn phục vụ tưới tiêu, thiệt hại thành tiền do thi công thiếu khối lượng và thuế VAT chưa xảy ra đối phần vốn đóng góp sửa chữa kênh mương của nhân dân.

Để xảy ra những sai phạm trên trách nhiệm chính thuộc ông Đỗ Hồng Sơn (Chủ tịch UBND xã Ia Peng) đại diện chủ đầu tư cũng là Trưởng Ban quản lý các dự án ĐTXDCB xã Ia Peng (đơn vị thực hiện dự án) thiếu trách nhiệm trong giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình vi phạm trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên trách nhiệm chính thuộc về đơn vị điều hành và thực hiện dự án. Các Tổ giám sát cộng đồng, đơn vị thi công chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Vậy việc công dân tố cáo ông Đỗ Hồng Sơn đã cố ý nâng khống, nghiệm thu khống khối lượng, giá trị công trình nhằm thu lợi bất chính từ nguồn đóng góp của Nhân dân, cố ý làm trái với nội dung Văn bản kết luận số 157/KL ngày 21/6/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai và các quy định của Nhà nước trong đầu tư xây dựng công trình “Bê tông hóa” với 1900m kênh mương nội đồng là có đúng một phần, vì thực tế trước khi tiến hành sửa chữa thì xã Ia Peng đã thành lập Đoàn tiến hành kiểm tra hiện trạng kênh mương xây dựng năm 2013-2014 trên địa

bàn xã để làm căn cứ yêu cầu đơn vị thi công khắc phục gồm có đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ VN và các đoàn thể của xã Ia Peng; tuy nhiên, trách nhiệm chính là của ông Đỗ Hồng Sơn – Chủ tịch UBND xã, kiêm Trưởng Ban quản lý các dự án ĐTXDCB xã Ia Peng (không chính xác việc thanh toán khối lượng thuộc trách nhiệm Trưởng Ban quản lý các dự án ĐTXDCB xã Ia Peng là ông Đỗ Hồng Sơn; các bên tham gia chỉ chứng kiến có công trình xây dựng và cơ bản theo thiết kế chứ không trách nhiệm về khối lượng thực tế)

2. Nội dung thứ 2.

Theo giải trình của Ông Đỗ Hồng Sơn và xem xét các hồ sơ có liên quan cho thấy: Sau khi có Kết luận số 06/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Gia Lai về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Gia Lai và chỉ đạo khắc phục theo kết luận thanh tra của UBND huyện thì UBND xã Ia Peng và cá nhân ông Đỗ Hồng Sơn đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm trước tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã và có bản kiểm điểm cá nhân gửi UBND huyện để báo cáo theo đúng quy định. Ngay khi có quyết định thu hồi số tiền sai phạm 60.000.000 đồng (*Sáu mươi triệu đồng*) của Chánh Thanh tra tỉnh, UBND xã Ia Peng đã thực hiện nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh theo đúng quy định.

Vậy việc công dân tố cáo ông Đỗ Hồng Sơn lập khống các chứng từ để rút về trên 60.000.000 đồng (*Sáu mươi triệu đồng*) từ tiền Quỹ dịch vụ môi trường rừng của năm 2012 đến 2015 nhưng không xử lý kiểm điểm, kỷ luật là không đúng.

III. Biện pháp xử lý.

- Để chấn chỉnh và xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện xây dựng công trình sửa chữa khắc phục các tuyến kênh mương nội đồng năm 2013-2014 tại xã Ia Peng, yêu cầu UBND xã Ia Peng, Ban quản lý các dự án ĐTXDCB xã Ia Peng thực hiện các nội dung sau:

+ Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc để xảy ra các sai sót như đã nêu trên.

+ Tiến hành lập hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình và trừ tổng số tiền 411.664.000 đồng (trong đó: do thi công thiếu khối lượng, chưa thực hiện hiện nghĩa vụ thuế: 297.041.000đ và tổng số tiền đã chi trả cho ông Nguyễn Văn Phúc 114.623.000đ). Số tiền còn phải trả cho đơn vị thi công sau khi đã quyết toán, sau khi tổ chức thống nhất với đơn vị thi công thì tiến hành báo cáo Đảng ủy xã, công khai để nhân dân được biết và thực hiện chi trả theo đúng quy định.

+ Báo cáo kết quả khắc phục và hồ sơ kiểm điểm về UBND huyện (qua Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ) **trước ngày 30 / 7 /2021** để theo dõi, xử lý.

- Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì tham mưu UBND huyện xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm.


- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện niêm yết công khai Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đỗ Hồng Sơn tại Trụ sở UBND huyện theo đúng Điều 40 Luật Tố cáo năm 2018.

Vậy UBND huyện thông báo để ông Nguyễn Thanh Cường được biết./.

Nơi nhận:

- Ông Nguyễn Thanh Cường;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.Đcv.

CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Sang